KARIN KOMERC MD D.O.O.
Br. 01/230047744
Dana 12.12.2023.
Novi Sad

KARIN KOMERC

KARIN KOMERC MD D.O.O. Novi Sad
Novosadski put 128, 21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 823 800 | office@karinmd.com
PIB>103726184 | MB>20009233

	Naziv	Adresa	PIB	Matični broj	Tekući račun	Banka
Izvođač:	**Karin Komerc MD doo**	Novosadski put br.128, Novi Sad	103726184	20009233	325-9500700187404-98	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
Naručilac:	**SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK NOVI BEOGRAD**	Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4, Novi Beograd	112302292	29508739	385-0202050005095-64	BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

2. Privremena situacija 898-820-2023

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovora):

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)

Aneks br.6: Naš broj: 01/230013868 od 18.04.2023 Br. Naručioca: 2022-ERGS-XSTL-ZY-002-06 od 18.04.2023.

	OSNOVICA (USD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)
Ukupno ugovoreni radovi (USD):	**755.265,96 USD**	**0,00**	**755.265,96 USD**
Izvedeno ukupno:	**717.502,67 USD**	**0,00 USD**	**717.502,67 USD**
Izvedeno u prethodnim:	453.159,58 USD	0,00 USD	453.159,58 USD
Izvedeno u ovoj:	264.343,09 USD	0,00 USD	264.343,09 USD
Izvedeno ukupno po stopi 0%:	**717.502,67 USD**	**0,00 USD**	**717.502,67 USD**
Izvedeno u prethodnim po stopi 0%:	453.159,58 USD	0,00 USD	453.159,58 USD
Izvedeno u ovoj po stopi 0%:	264.343,09 USD	0,00 USD	264.343,09 USD
Ukupno opravdan avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po preth. situacijama:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po ovoj situaciji:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
ZADRZAVANJE po svim -5,00%	35.875,13 USD	0,00 USD	35.875,13 USD
ZADRZAVANJE po prethodnim -5,00%	22.657,98 USD	0,00 USD	22.657,98 USD
ZADRZAVANJE po ovoj -5,00%	13.217,15 USD	0,00 USD	13.217,15 USD
UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)	251.125,94 USD	0,00 USD	251.125,94 USD

Ukupno uplaćeni avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Preostali avans za sledeće situacije:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD

Za uplatu: DVESTAPEDESETJEDNAHILJADASTODVADESETPET i 94/100 DOLARA

Engineer / Inženjer:

Subcontractor's Engineer:
Inženjer Podizvođača:

For Subcontractors:
Za Podizvođača:

Engineer / Inženjer:

Contractor's Engineer, Supervisor:
Inženjer izvođača radova, Nadzorni organ:

Approved by Contractor
Odobreno od strane Izvođača:

Date:
Datum: 19.12.2023.

Napomena: *Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u*

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		

Works on telecommunication network - Annex No.6 - Radovi na telekomunikacionoj mreži - Aneks br.6

F-NA Relocation and protection of telecommunications network - Izmeštanje i zaštita telekomunikacione mreže

33-34	Telecommunication network relocation of No. 33-34 in the section Km 176+850-Km177+300 / Izmeštanje telekomunikacione mreže br.33-34 na deonici Km176+850-Km177+300	kompl.	755.265,96	1,00	755.265,96	0,35	264.343,09	0,95	717.502,66	
Relocation and protection of telecommunications network - Izmeštanje i zaštita telekomunikacione mreže - ukupno					**755.265,96**		**264.343,09**		**717.502,66**	
Ukupno :					**755.265,96**		**264.343,09**		**717.502,66**	

Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

Oznaka	Predmer/Vrsta	Po ovoj (USD)	Ukupno (USD)
TR-820-2023-1	Works on telecommunication network - Annex No.6 - Radovi na telekomunikacionoj mreži - Aneks br.6	264.343,09	717.502,66
F-NA	Relocation and protection of telecommunications network - Izmeštanje i zaštita telekomunikacione mreže	264.343,09	717.502,66
Ukupno:		264.343,09	717.502,66

Popusti, depoziti, zadržavanja:	Iznos (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
ZADRZAVANJE	35.875,13	0,00	35.875,13

Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

Stopa PDV-a:	SITUACIJA			KUMULATIVNO		
	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
Izvedeno po stopi PDV-a 0,00%	264.343,09	0,00	264.343,09	717.502,67	0,00	717.502,67
Ukupno (USD):	264.343,09	0,00	264.343,09	717.502,67	0,00	717.502,67